

समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 03-12-2014 को डूडा द्वारा किये जा रहे योजनाओं की समीक्षात्मक टिप्पणी।

उपस्थिति :

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा
2. कार्यपालक अभियंता, डूडा
3. अंचल अधिकारी, मधेपुरा
4. सिटी मैनेजर, नगर परिषद्, मधेपुरा
5. श्री संजय कुमार, संवेदक, मधेपुरा
6. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, संवेदक, मधेपुरा
7. श्री प्रियरंजन, संवेदक, मधेपुरा

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया तथा डूडा से संबंधित कार्यों की विस्तार से चर्चा की गयी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला मुख्यालय स्थित डूडा का कार्य सीधे जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हो रहा है। अतः कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप हो यह सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की घटिया कार्य किया जायेगा या शिकायत प्राप्त होगी तो संवेदक एवं अभियंताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

2-जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद्, मधेपुरा के द्वारा पूर्वी बायपास मधेपुरा सड़क में नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त हुई थी और इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता, डूडा को दी गयी। कार्यपालक अभियंता, डूडा ने विभागीय कनीय अभियंता को सूचित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा घटिया ईट एवं बालू इत्यादि का प्रयोग किया जाता रहा। अधोहस्ताक्षरी के स्थलीय जाँच में भी घटिया ईट एवं बालू का प्रयोग युद्धस्तर पर करते हुए पाया गया और तत्क्षण कार्य को रोकते हुए जोड़े हुए नाली को गिराया गया तथा ईट एवं सामग्री की जाँच करायी जा रही है। साथ ही संबंधित कनीय अभियंता के विरुद्ध भी कार्रवाई भी की जा रही है। अतः आप सभी संवेदक को निदेश दिया जाता है कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी या स्थलीय जाँच में पाया जायेगा तो किये हुए कार्य को भी तोड़वा दिया जायेगा एवं पेनाल्टी लगाते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जायेगी।

3-कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा शहर में डूडा से कराये जा रहे योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी गयी एवं स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

क्र०	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्यरंभ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	वित्तीय स्थिति (निर्गत राशि)	भौतिक स्थिति
1	पूर्णिया गोला से जयपाल पट्टी चौक तक का पी०सी०सी० द्वारा कार्य।	0.335 कि०मी०	14,60,500	14,46,700	3.6.14	3.9.14	8,68,020	पूर्ण

2	राज्जी मंडी से मछली मार्केट तक पी0सी0सी0 ड्रलाई कार्य।	0.31 कि0मी	10,60,400	10,55,300	6.6.14	6.9.14	6,33,180	पूर्ण
3	चिल्ड्रेन पार्क का जिर्णोद्धार	-	4,62,500	4,58,200	3.3.14	2.7.14	2,74,920	पूर्ण
4	टी0पी0 कॉलेज के नजदीक पार्क का निर्माण।	-	16,92,500	16,76,700	3.3.14	2.7.14	10,06,020	पूर्ण
5	मस्जिद चौक से सुभाष चौक तक नाला निर्माण कार्य।	0.58 कि0मी0	58,87,100	58,87,100	12.8.14	29.1.15	35,32,260	10 प्रतिशत
6	टी0पी0 कॉलेज से मस्जिद चौक तक नाला निर्माण कार्य।	0.59 कि0मी0	61,33,500	61,33,500	12.8.14	29.1.15	36,80,100	-
7	बेलहा घाट से टी0पी0 कॉलेज तक नाला निर्माण कार्य।	0.55 कि0मी0	60,35,500	60,35,500	17.8.14	29.1.15	36,21,000	25 प्रतिशत
8	बेलहा घाट से प्रोफेसर कॉलोनी से यादव होटल से मस्जिद चौक तक नाला निर्माण कार्य।	0.59 कि0मी0	85,51,700	85,51,700	17.8.14	29.1.15	51,31,020	50 प्रतिशत
9	कर्पूरी चौक से सुभाष चौक तक नाला निर्माण कार्य।	0.82 कि0मी0	85,38,500	85,38,500	21.8.14	29.1.15	51,23,100	कार्य प्रगति पर
10	एन0एच0 107 पर स्थित गौतम चौहान के दूकान से हरिद्वार चौक, नगर पंचायत मुरलीगंज तक नाला निर्माण कार्य।	0.82	72,70,500	72,70,500	21.8.14	29.1.15	43,62,500	कार्य प्रगति पर
11	नगर सरकार भवन का निर्माण कार्य।	-	-	-	-	-	-	-
12	ओडिटोरियम वाउंडरी वाल का निर्माण कार्य।	0.183	28,70,526	28,70,526	8.9.14	7.3.15	-	कार्य प्रगति पर

उपर्युक्त योजनाओं की विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि क्रमांक 01 से 04 तक की योजनायें पूर्ण दिखायी गयी हैं, परन्तु कितनी राशि खर्च हुई उसका अंतिमीकरण नहीं किया गया है। यदि योजना पूर्ण के बाद उसमें राशि बचती है तो चेक के माध्यम से उसे वापस करने की कार्रवाई की जाय।

क्रमांक 05 से 10 तक (नाला निर्माण) का कार्य की प्रगति काफी धीमी है, जबकि जनवरी 15 तक पूर्ण करने की अवधि दी गयी है। कार्यपालक अभियंता, इडा को निदेश दिया गया कि प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप अपनी देखरेख में योजनाओं की सतत निगरानी करते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार क्रमांक 11 पर नगर सरकार भवन के संबंध में कोई विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो खेद का विषय है।

क्रमांक 12 पर ऑडिटोरियम बाउंडरी वाल के निर्माण कार्य की विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें कितनी राशि खर्च हुई तथा भौतिक स्थिति क्या है, के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है। मात्र कार्य प्रगति पर है लिखा गया है जो यथेष्ट नहीं है।

4-बैठक में उपस्थित संवेदकों से उनके द्वारा किये जा रहे योजनाओं की समीक्षा के क्रम में कार्यों का विवरणी निम्न प्रकार बताया गया :-

क्र०	संवेदक का नाम	कराये जा रहे कार्य का विवरण (नाला निर्माण)
1	उज्जवल कुमार सिंह	मस्जिद चौक से सुभाष चौक तक नाला का निर्माण।
2	श्री संजय कुमार	प्रोफेसर कॉलोनी से मस्जिद चौक तथा सुभाष चौक से कर्पूरी चौक तक नाला का निर्माण।
3	श्री प्रियरंजन	टी0पी0 कॉलेज से बेलहा घाट एवं टी0पी0 कॉलेज से मजिस्ट चौक तक नाला का निर्माण।

कुछ संवेदकों ने बताया कि नाला निर्माण के मिट्टी खुदाई में कुछ लोग व्यवधान करते हैं, जिससे कठिनाई हो रही एवं कार्य बाधित हो रहा है। अंचल अधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सरकारी जमीन की नापी कराकर नाला निर्माण का कार्य कराया जाय। कार्यपालक अभियंता, इडा को निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी के स्थल भ्रमण कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा सभी संवेदकों को पुनः सख्त हिदायत दिया गया प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें अन्यथा गड़बड़ी पाये जाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

25/12/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 2214/गो0, मधेपुरा, दिनांक 25/12/14...

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, इडा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25/12/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

(46)

ପିମି ଶୁଦ୍ଧି କି ପିମି ଅନୁସନ୍ଧାନ