

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 02-07-2016 को विद्युत (परियोजना) की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

जिलाधिकारी द्वारा उपरिथत सभी पदाधिकारी /अभियंता /कर्मि एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(2) बिजली पोल की व्यवस्था :-

राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत कुल-233 ग्राम ऊर्जावित्त किए जाने थे, जिसके विरुद्ध मात्र 152 ग्राम ऊर्जावित्त किए गए हैं, इसे खेदजनक बताया गया।

ग्रामवार जिलाधिकारी द्वारा बिजली पोल लगाये जाने के संबंध में निम्न प्रकार पृच्छ की गयी :-

श्रीपुर, कुमारखंड में बिजली पोल लगाये जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। संवेदक द्वारा बताया गया कि श्रीपुर गांव बड़ा है। अक्टूबर, 2016 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।

इसराइन कला :- जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि 375 पोल लगाना था। मार्च से 7 महीने बाद भी अब तक शत-प्रतिशत पोल क्यों नहीं लगा? संवेदक द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव, 2016 जिसमें एजेन्सी के स्थानीय लोगों द्वारा भी भाग लिया गया, कि कल कार्य धीमी एवं बाधित हुआ है। बताया गया कि इसराइन कला में शेष कार्यों को एक माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इसराइन कला में एल०टी० केवल मात्र 5 कि०मी० तक ही बिछाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि क्या मामला है, पर कार्यपालक अभियंता संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जिलाधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगा है, के संबंध में पृच्छा की गई। कार्यपालक अभियंता, बिजली परियोजना द्वारा बताया गया कि माह-जुलाई, 2016 में 17 ट्रांसफार्मर लगाना है, जिसके एक माह में पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की गयी एवं समय पर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

लक्ष्मीपुर चंडी स्थान :- जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि 251 पोल लगाना था, जो अभी तक नहीं लगा है। इस पर खेद व्यक्त किया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एल०टी० लाईन केवल 4.75 कि०मी० ही लगाया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जुलाई में 17 गांवों में एल०टी० लाईन का लक्ष्य निर्धारित है।

नैनपट्टी :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 65 पोल में से 62 पोल लगाया गया है। 2.25 कि०मी० रिक्वैस्टिंग होना चाहिए। बी०पी०एल० कनेक्शन भी शून्य है।

बेलसंडी :- बताया गया कि अगस्त, 2016 में कार्य पूर्ण हो जाएगा।

रूपौली :- बताया गया कि जुलाई, 2016 में कार्य पूर्ण हो जाएगा।

लौआलगान :- बी0पी0एल0 कनेक्शन शून्य है। 18 पोल लगाना है। 32 कि0मी0 एल0टी0 है, जिसमें मात्र 2.5 कि0मी0 का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

चौसा :- प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि चौसा की भी स्थिति अत्यन्त खराब है। संवेदक द्वारा बताया गया कि चौसा में काम अभी प्रारंभ ही किया गया है।

भतरंधा :- संवेदक द्वारा बताया गया कि घैलाढ़ प्रखण्ड के भतरंधा में भौतिक कार्य पूर्ण हो चुका है। सिर्फ पेपर वर्क बांकी है।

➤ संवेदक द्वारा बताया गया कि मुरलीगंज प्रखण्ड के रजनी, बेलो, रामपुर, गोपाली टोला में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा एल0टी0 लाईन के संबंध में पूछा गया। एल0टी0 लाईन का कार्य चल रहा है, जिसे इस माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता को लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

➤ साहुगढ़ में 378 पोल लगाया गया है। 7 कि0मी0 तार लगाया जाना है। संवेदक द्वारा बताया गया कि एल0टी0 केवल लगा ही नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी।

➤ जिलाधिकारी द्वारा पृच्छ की गयी कि यदि 21708 पोल लगा है, तो इसमें 651 कि0मी0 तार लगाया जाना है, पर 326 कि0मी0 तार ही लगाया गया है। संवेदक द्वारा बताया गया कि जुलाई, 2016 के अन्त में शत-प्रतिशत तार लगाकर 70 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

➤ संवेदक द्वारा बताया गया कि जुलाई, 2016 में भेलवा, मुरहो, माणिकपुर, मधुबन आदि में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

➤ जिलाधिकारी द्वारा संवेदक को निदेश दिया गया कि बरसात का मौसम है। कार्य में तेजी लाकर सभी कार्य लक्ष्य के अनुरूप जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाए।

➤ जिलाधिकारी द्वारा बी0पी0एल0 धारी को कनेक्शन देने हेतु कैम्प लगवाने का निदेश दिया गया। इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, परियोजना को दिया गया।

➤ कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि रिकंडर्टिंग में 11 के0भी0 एब0टी0 लाईन 125 कि0मी0 में 88.61 कि0मी0 तथा 22 के0भी0 लाईन में 19 कि0मी0 पूर्ण हो चुका है।

➤ कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 125 कि0मी0 जर्जर तार बदलना है। संवेदक के द्वारा जर्जर तार नहीं बदला जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि 125 कि0मी0 जर्जर तार को शत-प्रतिशत नया तार से ही बदलें।

➤ कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एल0टी0 लाईन में 97 लोकेशन पूर्ण हो चुका है, जबकि 50 लोकेशन अपूर्ण है।

गोदरेज कम्पनी के संवेदक द्वारा बताया गया कि मुरलीगंज में के0पी0 कॉलेज के पीछे रहिका टोला के सिकन्दर यादव द्वारा कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे स्थानीय अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपकेन्द्र :- बिहारीगंज उपकेन्द्र का कार्य 90 प्रतिशत हो चुका है। कुछ कार्य बांकी हैं, जिसे 3 से 4 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। बिहारीगंज, उदाकिशुनगंज, माणिकपुर आदि का उपकेन्द्र हेतु जमीन का खाता, खेसरा उपलब्ध कराने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना /सहायक अभियंता /कनीय अभियंता /संबंधित संवेदक /संबंधित पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ज्ञापांक.../16.68.../गो0, मधेपुरा, दिनांक.../1/...07-2016

नोडल पदाधिकारी
विद्युत, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से सभी अधीनस्थ परियोजना /सहायक अभियंताओं, कनीय अभियन्ताओं एवं एजेन्सियों को इसकी प्रति अनुपालन हेतु उपलब्ध करा देंगे और दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /नोडल पदाधिकारी, विद्युत /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कॉर0लि0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने/ ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

नोडल पदाधिकारी
विद्युत, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।