

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 20-09-2016 को विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी /अभियंता /कर्मि एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(2) मीटर इन्स्टॉलेशन :-

विगत बैठक में प्रत्येक कनीय अभियंता को 1200 मीटर लगाने का लक्ष्य दिया गया था। समीक्षोपरान्त पाया गया कि मुरलीगंज, सिंहेश्वर, कुमारखण्ड, उदाकिशुनगंज तथा ग्वालपाड़ा के कनीय अभियंता के द्वारा लक्ष्य से 50 प्रतिशत से कम मीटर लगाया गया है। पूर्व की बैठकों में स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया था कि एल०टी०आई०एस०-1, एन०डी०एस०-2 तथा एन०डी०एस०-1 के सभी खराब /जले /अन्य कारणों से बंद मीटर की शत-प्रतिशत बदला जाए। प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इन सेक्शनों के संबंधित कनीय अभियंता के द्वारा कार्य में घोर लापरवाही बरती गयी है। इन सभी कर्मियों का माह सितम्बर, 2016 का वेतन बंद करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

इस माह के अन्त तक सभी एल०टी०आई०एस०-1, एन०डी०एस०-2 तथा एन०डी०एस०-1 के अन्तर्गत आने वाले मीटरों को शत-प्रतिशत बदलने का निदेश सभी कनीय अभियंता को दिया गया। शत-प्रतिशत मीटर बदलने के बाद ही इनके लंबित वेतन का भुगतान किए जाने का निदेश दिया गया।

(2) मीटर रीडिंग :-

सभी कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि एल०टी०आई०एस०-1, एन०डी०एस०-2 तथा एन०डी०एस०-1 के सभी उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग प्रत्येक माह की जाए। इसमें बरती गयी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाए तथा लक्ष्य से कम रीडिंग होने पर कनीय अभियंता के अनुबंध को समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

(3) राजस्व वसूली :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व वसूली की स्थिति लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 45 प्रतिशत है। मधेपुरा शहरी क्षेत्र को छोड़कर, सभी सेक्शनों की राजस्व वसूली की स्थिति खेदजनक है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करें।

(4) विद्युत विच्छेदन :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 1852 विद्युत विच्छेदन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1118 विद्युत विच्छेदन किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि हाई वेल्यु कनजुमर की विद्युत विच्छेदन की क्या स्थिति है। निदेश दिया गया कि अगले माह से विद्युत विच्छेदन का

ब्रेक-अप एल0टी0आई0एस0-1, एन0डी0एस0-2 तथा एन0डी0एस0-1 अलग से देना सुनिश्चित किया जाए तथा शत-प्रतिशत विद्युत विच्छेदन का लक्ष्य तथा वसूली प्राप्त की जाए।

(5) छापामारी /प्राथमिकी की स्थिति :-

समीक्षोपरान्त पाया गया कि विगत माह में मात्र 119 रेड किए गए हैं। सभी कनीय अभियंता को प्रत्येक माह कम से कम 25 रेड करने का निदेश दिया गया।

(6) रि-कंडक्टिंग :-

अस्त माह के लक्ष्य 40 कि0मी0 के विरुद्ध प्रगति मात्र 17 कि0मी0 है। निदेश दिया गया कि संवेदक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें तथा एग्रीमेन्ट में दिए गए समय के अनुसार पूरा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(7) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना :-

समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि 233 ग्रामों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के विरुद्ध मात्र 190 ग्रामों में कार्य पूरा हुआ है। इस पर गहरी आपत्ति जतायी गयी तथा संवेदक को चेतावनी दी गई कि सभी ग्रामों में युद्धगति से कार्य कर विद्युतीकरण को पूरा किया जाए अन्यथा उनके भुगतान में कटौती के लिए सरकार को लिखा जाएगा।

(8) टेक्नोफैब संबंधित प्रोजेक्ट कार्य :-

11 के0भी0 एच0टी0 लाईन /एल0टी0 लाईन /33 के0भी0 लाईन के कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य की तिथि से कार्य की प्रगति पीछे हैं। संबंधित संवेदक को निदेश दिया गया कि कार्य पूरा करने के लक्ष्य को निर्धारित तिथि के अनुरूप ही पूरा किया जाए अन्यथा उनके विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

(9) ल्यूमिनो इन्डस्ट्रीज संबंधित प्रोजेक्ट कार्य :-

33 के0भी0 नया लाईन /33 के0भी0 का रिंकंडक्टिंग /11 के0भी0 एच0टी0 लाईन /11 के0भी0 रिंकंडक्टिंग /नया एल0टी0 लाईन /नया ट्रांसफार्मर का कार्य निर्धारित लक्ष्य के पीछे है। प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं है कि प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि कब तक है। निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता (परियोजना) के लक्ष्य को किस माह में कहां तक पूरा किया जाना है, इसकी सूची दें। कार्य को लक्ष्य के अनुरूप करने का निदेश संवेदक को दिया गया।

(10) गोपी कृष्णा प्राईवेट लिमिटेड :-

योजना समाप्ति की तिथि दिनांक 07-11-14 के बाद भी मुस्लीगंज में 33 के0भी0 लाईन का कार्य बचा हुआ है। इसे जल्द पूरा करने का निदेश संबंधित संवेदक को दिया गया।

(11) श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड :-

योजना समाप्ति की तिथि दिनांक 06-07-2010 के बाद भी 33 के0भी0 विद्युत शक्ति में 95 प्रतिशत उपलब्धि है। इसे शत-प्रतिशत करने का निदेश संवेदक को दिया गया।

(12) सुप्रीम कंपनी :-

योजना समाप्ति की तिथि दिनांक 24-08-11 के बाद भी 11 के0भी0 नया लाईन के निर्माण में उपलब्धि मात्र 69.49 प्रतिशत है। संबंधित कंपनी के कार्यों की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

(अनुपालन-सभी संबंधित अभियंता /संवेदक)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक.....~~420~~ 420, मधेपुरा, दिनांक..... 26.09.2016.

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से सभी अधीनस्थ परियोजना /सहायक अभियंताओं, कनीय अभियन्ताओं एवं एजेन्सियों को इसकी प्रति अनुपालन हेतु उपलब्ध करा देंगे और दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /नोडल पदाधिकारी, विद्युत /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कॉर0लि0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने/ ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा
24/9/16