

कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी मधेपुरा

सहकारी समितियों में गोदाम एवं चावल मिल-सह-गैसिफायर निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन

क. 1000MT क्षमता के गोदाम निर्माण, पैक्सों में , प्राक्लित राशि - रु० 53.50लाख

क्र० सं०	स्वीकृत समिति की सं०	जमीन उपलब्ध समिति की सं०	कार्यादेश निर्गत समितियों की सं०	कार्य एजेंसी	तकनीकी सहायता	निर्माण की स्थिति					अभियुक्ति	
						ले -आउट	प्लीन्थ	लिंटेल्	छत	पूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	2	2	सम्बन्धित सहकारी समिति	स्थानीय क्षेत्रीय संगठन के अभियंता		1	1				एक में जमीन अनुपलब्ध

ख . 200 MT क्षमता के गोदाम निर्माण , पैक्सों में , प्राक्लित राशि - रु० 10.70 लाख

क्र० सं०	स्वीकृत समिति	जमीन उपलब्ध	कार्यादेश निर्गत	कार्य एजेंसी	तकनीकी सहायता	निर्माण की स्थिति					अभियुक्ति	
						ले -आउट	प्लीन्थ	लिंटेल्	छत	पूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	25	25	25	सम्बन्धित सहकारी समिति	स्थानीय क्षेत्रीय संगठन के अभियंता	8	3					

ग . 500 MT क्षमता के गोदाम निर्माण ,व्यपार मंडल में , प्राक्लित राशि - रु० 22.50 लाख

क्र० सं०	स्वीकृत समिति	जमीन उपलब्ध	कार्यादेश निर्गत	कार्य एजेंसी	तकनीकी सहायता	निर्माण की स्थिति					अभियुक्ति	
						ले -आउट	प्लीन्थ	लिंटेल्	छत	पूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	1	1	सम्बन्धित सहकारी समिति	स्थानीय क्षेत्रीय संगठन के अभियंता	1						दो में जमीन अनुपलब्ध

क. चावल मिल सह गैसिफायर निर्माण, पैक्सों में , प्राक्लित राशि - रु० 32.10 लाख

क्र० सं०	स्वीकृत समिति	जमीन उपलब्ध	कार्यादेश निर्गत	कार्य एजेंसी	तकनीकी सहायता	निर्माण की स्थिति					अभियुक्ति	
						ले -आउट	प्लीन्थ	लिंटेल्	छत	पूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	6	4	3	सम्बन्धित सहकारी समिति	स्थानीय क्षेत्रीय संगठन के अभियंता						3	एक में जमीन अनुपलब्ध एवं दो में राशि अनुपलब्ध