

दिनांक 16.11.2013 को विकास कार्यक्रमों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक की कार्यवाही  
का अनुक्रमाणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यवाही	01
2	अपीलीय मामलें	01
3	इन्दिरा आवास योजना	02 से 05
4	जिला परिषद द्वारा संचालित योजना	05
5	निर्वाचन	06
6	विधि/सी.डब्लू.जे.सी.	06
7	मासिक प्रगति प्रतिवेदन	06 से 07

37/11/13

दिनांक 16.11.2013 को श्री मोहन प्रकाश 'मधुकर', उप विकास आयुक्त, मधेपुरा की अध्यक्षता में हुई विकास कार्यक्रमों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक की कार्यवाही :-

**1. उपस्थिति :-** उपस्थिति पंजी के अनुसार।

बैठक में विलम्ब से भाग लेने वाले पदाधिकारियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र०	बैठक में आने का समय	पदाधिकारी का नाम
1	2	3
1	03:10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा
2	03:15	प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़
3	03:20	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज
4	04:10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
5	03:50	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा

उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में निर्धारित समय से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

**2. कार्यवाही :-**

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा दिनांक-22.11.2013 को आयोजित विशेष शिविर की तैयारी के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बैठक में लाये गये राशियुक्त पासबुक की प्रखंडवार समीक्षा की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निर्धारित तिथि को निम्नलिखित संख्या में उपलब्धि प्राप्त कर लिया जायेगा, जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	प्रखंड का नाम	राशियुक्त पासबुक की सं०	प्र०वि०पदा० द्वारा दिनांक-22.11.13 हेतु	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सिंहेश्वर	31	344	
2	कुमारखंड	38	52	
3	मधेपुरा	19	238	
4	मुरलीगंज	शून्य	222	
5	शंकरपुर	शून्य	326	
6	गम्हरिया	शून्य	100	
7	घैलाढ़	शून्य	155	
8	उदाकिशुनगंज	शून्य	533	
9	चौसा	342	360	
10	आलमनगर	52	526	
11	पुरैनी	99	267	
12	गवालपाड़ा	शून्य	200	
13	बिहारीगंज	48	450	
		629	3773	

(अनुपालन- All BDOs/ SDM, Madhepura & Udakishanganj/Mentors)

**3. अपीलीय मामलें :-**

अपीलीय पदाधिकारी का पदनाम	प्राप्त अपील की सं०	निष्पादित अपील की सं०	लंबित	अभ्युक्ति
जिला पदाधिकारी				
उप विकास आयुक्त	75	37	38	सुनवाई प्रारंभ

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा				
अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज				

समीक्षोपरान्त उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि मात्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के स्तर से उक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु अनुमंडल पदाधिकारियों से एवं मुख्यालय स्तर से प्रतिवेदन अप्राप्त है। उप विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित अपीलीय पदाधिकारी के कार्यालय में जितने भी अपीलीय मामलों प्राप्त होते हैं एवं लंबित भी है, उसे समय सीमा के अन्दर निष्पादन करना सुनिश्चित करें। समय सीमा के अन्दर निष्पादन नहीं होने की स्थिति में राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होना पड़ता है, जिसके कारण कार्यालय कार्य प्रभावित होता है।

(अनुपालन-SDM, Madhepura & Udakishanganj/Nodal Officer, अपील/DDC)

#### 4. इन्दिरा आवास योजना :-

4.1 वित्तीय प्रतिवेदन :- समीक्षा करने पर माह अक्टूबर, 2013 तक उपलब्ध राशि के विरुद्ध खर्च की गई राशि की स्थिति निम्नवत पाई गयी :-

क्र.	प्रखंड का नाम	दिनांक-01 .04.13 को प्रारंभिक अवशेष	चालु वर्ष में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय राशि(राशि लाख में)			अवशेष	व्य प्रति
					गत माह तक	चालु माह में	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
1	Singheshwar	1040.65	326.00	1366.65	144.15	0	144.15	1222.50	29.
2	Kumarkhand	317.86	582.20	900.06	807.25	0	807.25	92.81	89.
3	Madhepura	1900.95	865.30	2766.25	708.8	8.05	716.85	2049.40	37.
4	Murliganj	437.28	444.30	881.58	430	0	430	451.58	48.
5	Shankarpur	148.25	558.02	706.27	338.35	11.99	350.34	60.11	61.
6	Gamhariya	125.88	215.30	341.18	192.65	0	192.65	148.53	59.
7	Ghailarh	714.86	239.80	954.66	275.32	37.68	313	641.66	32.
8	Udakishanganj	420.51	434.05	854.56	411.25	27.25	438.5	416.09	51.
9	Chausa	1797.44	239.80	2037.24	209	0	209	2111.84	10.
10	Alamnagar	891.56	407.10	1298.66	318.18	25.71	343.89	954.77	29.
11	Purani	4.87	322.11	326.98	133.7	30.05	163.75	163.23	50.
12	Gwalpara	1465.00	307.00	1772.00	382.81	0	382.81	1389.19	21.
13	Bihariganj	689.35	327.30	1016.65	233.5	0	233.5	783.15	22.
	कुल-	9954.46	5268.28	15222.74	4584.96	140.73	4725.69	10484.9	29.

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिंहेश्वर, मधेपुरा, चैलाढ़, चौसा, ग्वालपाड़ा एवं बिहारीगंज प्रखंड, उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय की स्थिति बहुत ही खराब है जबकि द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय होने पर ही भारत सरकार से आवंटन की प्राप्ति होती है।

4.2 भौतिक प्रतिवेदन :- समीक्षा करने पर माह अक्टूबर, 2013 तक लक्ष्य के विरुद्ध के विरुद्ध आवंटित इन्दिरा आवासों की स्थिति निम्नवत पाई गयी :-

क्र.	प्रखंड का नाम	01.04.13 को अवशेष लक्ष्य	वर्ष-13-14 में प्राप्त लक्ष्य	कुल लक्ष्य	पासबुक वितरण	अवशेष लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Singheshwar	4611	454	5065	1658	3407	



2	Kumarkhand	9291	1442	10733	3903	6830	
3	Madhepura	6684	947	7631	1901	5730	
4	Murliganj	5553	300	5853	1231	4622	
5	Shankarpur	3579	293	3872	1853	2019	
6	Gamhariya	3715	311	4026	1143	2883	
7	Ghailarh	3964	228	4192	2305	1887	
8	Udakishanganj	8428	539	8967	3214	5753	
9	Chausa	4202	411	4613	1803	2810	
10	Alamnagar	5476	402	5878	2775	3103	
11	Purani	4548	405	4953	1398	3555	
12	Gwalpara	3469	340	3809	1637	2172	
13	Bihariganj	4411	322	4733	2354	2379	
	कुल-	<b>67931</b>	<b>6394</b>	<b>74325</b>	<b>27175</b>	<b>47150</b>	

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्ष्य के विरुद्ध सिंहेश्वर, मधेपुरा, मुरलीगंज, गम्हरिया, पुरैनी का उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक-22.11.2013 को निर्धारित विशेष शिविर में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

#### 4.3 नोटिस प्रतिवेदन :-

क0	प्रखंड का नाम	वैसे लाभुकों की सं० जिन्होंने राशि प्राप्त कर छः माह के अन्दर आवास निर्माण पूर्ण नहीं किया है	गत माह तक				प्रतिवेदित माह तक			
			स्वेत पत्र निर्गत	लाल पत्र निर्गत	निलाम वाद	प्राथमिकी दर्ज	स्वेत पत्र निर्गत	लाल पत्र निर्गत	निलाम वाद	प्राथमिकी दर्ज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Singheshwar	2071	311	45			72	45		
2	Kumarkhand		525	75			52	12		
3	Madhepura	2150	238				238			
4	Murliganj									
5	Shankarpur		435	186	6		27	18		
6	Gamhariya	3715	469				469			
7	Ghailarh	2027	150	75			86	5		
8	Udakishanganj									
9	Chausa	7545	3625				1048			
10	Alamnagar									
11	Purani	925	401	10			628			
12	Gwalpara									

ihariganj	3349	17	24			57	25		
<b>Total</b>	<b>21782</b>	<b>6171</b>	<b>415</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2677</b>	<b>105</b>	<b>21782</b>	<b>6171</b>

समीक्षा क्रम में पाया गया कि प्रतिवेदित माह में मुरलीगंज, उदाकिशुनगंज, आलमनगर एवं ग्वालपाड़ा द्वारा श्वेत पत्र एवं लाल पत्र निर्गत नहीं किया गया है। उप विकास आयुक्त द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि जिन लाभुकों द्वारा प्रथम किश्त प्राप्त कर आवास निर्माण नहीं किये जा रहे उनके विरुद्ध विधिसम्बन्धित कार्रवाई करते हुए नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

#### 4.4 आवास सॉफ्ट :-

Sl. No.	Name of Block	Target	Distributed of Passbook	Total No. of Sanction	Total No. of Generate Ordersheet	Total no.of first instt. release report	% of 1st instt. release	Differenece against Target	Rema
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Singheshwar	807	454	506	476	463	97.27	353	
2	Kumarkhand	1494	1442	1518	1451	1386	95.52	52	
3	Madhepura	1185	947	1034	732	451	61.61	238	
4	Murliganj	1064	300	880	425	306	72.00	764	
5	Shankarpur	639	293	776	408	220	53.92	346	
6	Gamhariya	545	311	248	239	165	69.04	374	
7	Ghailarh	611	228	203	182	143	78.57	684	
8	Udakishanganj	1141	539	447	437	437	100.00	602	
9	Chausa	1021	411	767	694	694	100.00	1087	
10	Alamnagar	1064	402	910	684	373	54.53	662	
11	Purani	690	405	409	396	361	91.16	387	
12	Gwalpara	757	340	521	517	332	64.22	686	
13	Bihariganj	840	322	783	519	323	62.24	584	
	<b>Total</b>	<b>11858</b>	<b>6394</b>	<b>9002</b>	<b>7160</b>	<b>5654</b>	<b>78.97</b>	<b>6819</b>	

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु 5464 ईकाई अवशेष है एवं पिछले वर्ष का लंबित लक्ष्य 1355 ईकाई है। इस प्रकार कुल 6819 ईकाई लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शेष है। मधेपुरा, शंकरपुर, चैलाढ़, गम्हरिया, आलमनगर, ग्वालपाड़ा एवं बिहारीगंज के 1<sup>st</sup> Instt. Released पर क्षोभ प्रकट की गयी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शीघ्र जेनरेट ऑर्डरशीट के अनुरूप 1<sup>st</sup> Instt. Release करने एवं वितरित पासबुक के अनुरूप जेनरेट पासबुक वितरण करने का निदेश दिया गया। आवास सॉफ्ट में चयनित लाभुकों का तैयार आर्डरशीट को ही संबंधित बैंक/शाखा में प्रेषित करने का सख्त निर्देश दिया गया।

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक-22.11.2013 को विशेष शिविर आयोजित है, जिसमें हार-हाल में शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करना है।

#### 4.5 द्वितीय किश्त का भौतिक प्रतिवेदन :-

क्र.	प्रखंड का नाम	01.04.13 को लंबित आवासों की सं.	चालु वर्ष में ली गयी आवासों की सं	कुल आवासों की सं०	पूर्ण आवासों की सं०	अपूर्ण आवासों की सं०
1	2	3	4	5	6	7
1	सिंहेश्वर	4611	454	5065	1658	3407
2	कुमारखंड	9291	1442	10733	3903	6830
3	मधेपुरा	6684	947	7631	1901	5730
4	मुरलीगंज	5553	300	5853	1231	4622
5	शकरपुर	3579	293	3872	1853	2019
6	गम्हरिया	3715	311	4026	1143	2883
7	घैलाढ़	3964	228	4192	2305	1887
8	उदाकिशुनगंज	8428	539	8967	3214	5753
9	चौसा	4202	411	4613	1803	2810
10	आलमनगर	5476	402	5878	2775	3103
11	पुरैनी	4548	405	4953	1398	3555
12	ग्वालपाड़ा	3469	340	3809	1637	2172
13	बिहारीगंज	4411	322	4733	2354	2379
	कुल-	67931	6394	74325	27175	47150

समीक्षा के कम में पाया गया कि कुल 74325 इन्दिरा आवास अपूर्ण है, जिसमें 27175 ईकाईयों को पूर्ण किया गया है, शेष 47150 ईकाईयों को पूर्ण करना लंबित है, जिसमें मधेपुरा, मुरलीगंज, गम्हरिया एवं पुरैनी प्रखंड में द्वितीय किश्त की राशि भुगतान हेतु ज्यादा लंबित है।

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि द्वितीय किश्त उपलब्ध कराने हेतु जॉच के लिए सिर्फ बसुधा केन्द्र पर निर्भर नहीं रहना है उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, विकास मित्र अथवा लाभार्थी स्वयं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु सक्षम है।

#### 4.6 इन्दिरा आवास शौचालय :-

उप विकास आयुक्त ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत जिन्हें प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है, उन लाभार्थियों के शौचालय निर्माण हेतु शीघ्र कार्यदेश निर्गत कर, इसकी सूचना संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को उपलब्ध कराते हुए अगली माह की बैठक से पूर्व इसका प्रतिवेदन सभी BDO समर्पित करेंगे। साथ ही बताया गया कि दिनांक-19.11.2013 को पटना में विश्व शौचालय दिवस पर कार्यशाला आयोजित है, जिसमें आप सभी को भाग लेना अनिवार्य है।

(अनुपालन-All BDOs/)

#### 7. जिला परिषद द्वारा संचालित योजना :-

उप विकास आयुक्त द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, तेरहवीं वित्त आयोग, बी.आर.जी.एफ एवं मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक स्थिति की प्रखंडवार समीक्षा की गयी है एवं अगली बैठक से पूर्व पंचायतवार निर्धारित सभी विहित प्रपत्रों में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।





उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्धारित तिथि तक google docs में सभी विहित प्रपत्र को प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें ताकि कम ससमय जिला का समेकित प्रतिवेदन तैयार हो सकें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अनुपालन-All BDOs/SDCs)

उप विकास आयुक्त,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक-...2433.../मधेपुरा, दिनांक-...04/12/... 2013 ई0।

प्रतिलिपि-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा/निदेशक, एन.ई.पी.मधेपुरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/विधि शाखा, मधेपुरा/प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, मधेपुरा/ सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी/जिला अभियंता, जिला परिषद, मधेपुरा/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्ता के गोपनीय शाखा, मधेपुरा/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, ग्रा0वि0वि0, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,  
मधेपुरा।