

गोदाम / राईस मील -सह- गैसीफायर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन माह - 20 जनवरी - 2014

1

जिला- मधेपुरा

क्रम सं०	प्रखंड	पैक्स / व्यापार मंडल	स्वीकृत योजना			योजना के लिए आवंटित राशि (लाख में)	अब तक उपयोग की गई राशि, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया है (पत्रांक व दिनांक सहित)		अवशेष राशि		निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति						अभ्युक्ति (निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने का कारण/अन्यथा)	अभ्युक्ति
			गोदाम स्वीकृति का वर्ष	क्षमता	चावल मिल -सह- गैसीफायर स्वीकृति का वर्ष		गोदाम	गोदाम	चावल मिल -सह- गैसीफायर स्वीकृति का वर्ष	गोदाम	आवंटन की आवश्यकता	ले-आउट	प्लीथ	लिटर्न	छत	पूर्ण		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	शंकरपुर	जिरवा मधैली	12-13	1000MT		53.50							✓					
02	ग्वालपाड़ा	खोखसी	12-13	1000MT		53.50							✓					
03	मधेपुरा	बालम गढ़िया	12-13	1000MT		53.50					✓						साहुगढ़-2 (मधेपुरा प्रखंड) के स्थान पर	
04	सिंहेश्वर	व्यापार मंडल स०स०लि०	12-13	500MT		22.50					✓							
05	कुमारखंड	व्यापार मंडल स०स०लि०	12-13	500MT		22.50											जमीन अनुपलब्ध	
06	उदाकिशुनगंज	व्यापार मंडल स०स०लि०	12-13	500MT		22.50											जमीन अनुपलब्ध	
07	आलमनगर	व्यापार मंडल स०स०लि०	13-14	500MT		22.50												
08	पुरैनी	व्यापार मंडल स०स०लि०	13-14	500MT		22.50												
09	मधेपुरा	व्यापार मंडल स०स०लि०	13-14	500MT		22.50												
10	शंकरपुर	रामपुरलाही	12-13	200MT		10.70							✓					
11	सिंहेश्वर	जजहट सबैला	12-13	200MT		10.70												
12	सिंहेश्वर	सुखासन		200MT		10.70							✓					

गोदाम / राईस मील -सह- गैसीफायर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन माह - 20 जनवरी - 2014

जिला- मधेपुरा

क्रम सं०	प्रखंड	पैक्स / व्यापार मंडल	स्वीकृत योजना			योजना के लिए आवंटित राशि (लाख में)	अब तक उपयोग की गई राशि, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया है (पत्रांक व दिनांक सहित)			अवशेष राशि		निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति					अभ्युक्ति (निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने का कारण/अन्या न्य)	अभ्युक्ति
			गोदाम स्वीकृति का वर्ष	क्षमता	चावल मिल -सह- गैसीफायर स्वीकृति का वर्ष		गोदाम	गोदाम	चावल मिल -सह- गैसीफायर स्वीकृति का वर्ष	गोदाम	आवंटन की आवश्यकता	ले-आउ ट	प्लीथ	लिटर्न	छत	पूर्ण		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13	बिहारीगंज	तुलसिया		200MT		10.70						✓						
14	मधेपुरा	धुरगांव	12-13	200MT		10.70							✓					
15	उदाकिशुनगंज	नयानगर	12-13	200MT		10.70							✓					
16	उदाकिशुनगंज	बिड़ीरणपाल		200MT		10.70												
17	उदाकिशुनगंज	शहजादपुर		200MT		10.70						✓						
18	उदाकिशुनगंज	रहटा-फनहन		200MT		10.70												
19	उदाकिशुनगंज	मंजौरा		200MT		10.70						✓						
20	उदाकिशुनगंज	लशकरी		200MT		10.70					✓							
21	उदाकिशुनगंज	जोतैली		200MT		10.70												
22	उदाकिशुनगंज	पिपरा करौती		200MT		10.70						✓						
23	उदाकिशुनगंज	बराही आनंदपुरा		200MT		10.70					✓							
24	पुरैनी	कुरसंडी		200MT		10.70					✓							
25	पुरैनी	मकदमपुर		200MT		10.70												
26	पुरैनी	नरदह	12-13	200MT		10.70					✓							
27	पुरैनी	वंशगोपाल	12-13	200MT		10.70												
28	पुरैनी	पुरैनी	12-13	200MT		10.70						✓						
29	आलमनगर	सिंहार		200MT		10.70												
30	आलमनगर	खुरहान	12-13	200MT		10.70							✓					

गोदाम / राईस मील -सह- गैसीफायर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन माह - 20 जनवरी - 2014

जिला- मधेपुरा

क्रम सं०	प्रखंड	पैक्स / व्यापार मंडल	स्वीकृत योजना			योजना के लिए आवंटित राशि (लाख में)			अब तक उपयोग की गई राशि, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया है (पत्रांक व दिनांक सहित)			अवशेष राशि						निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति						अभ्युक्ति (निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने का कारण/अन्या न्य)	अभ्युक्ति
			गोदाम स्वीकृति का वर्ष	क्षमता	चावल मिल -सह- गैसीफायर स्वीकृति का वर्ष	गोदाम	गोदाम	चावल मिल -सह- गैसीफायर स्वीकृति का वर्ष	गोदाम	गोदाम	गोदाम	आवंटन की आवश्यकता	ले-आउट	प्लीथ	लिनटन	छत	पूर्ण								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
44	गम्हरिया	कौड़ीहार तरावे		200MT		16.70																			
45	चौसा	अरजपुर पूर्वी	12-13	200MT		10.70					✓														
46	चौसा	लौआलगान		200MT		10.70					✓														
राईस मील सह गैसीफायर																									
47	शंकरपुर	जिरवा मधैली	10-11	1 MT													✓								
48	ग्वालपाड़ा	खोखसी	10-11	1 MT													✓								
49	मधेपुरा	सुखासन	12-13	1 MT													✓								
50	सिंहेश्वर	रूपौली	12-13	1 MT									✓												

कार्यालय, जिला सरकार, मधेपुरा
 दिनांक 30 मधेपुरा जिला 20/01/2014

प्रतिलिपि :- NIC - प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा को
 अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला सरकार, मधेपुरा
 दिनांक 20/01/2014